



สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



เทศบาลตำบลบ้านโคก
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฉาปนกิจ สถานบ้านดอนบก - ห้วยคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 3	280,000	277,000	3,000	กองช่าง	8 พ.ค. - 9 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง ถนอมจิตร บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	38,200	38,200	0.00	กองช่าง	8 ม.ค. - 2 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายธีระ พันธ์-วัดกองกุล หมู่ที่ 4	326,000	320,000	6,000	กองช่าง	8 ส.ค. - 8 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกวังสายบ้านน้ำ ชุ่ม(สปก.)-เชื่อมคำเจริญ หมู่ที่ 8	100,000	99,000	1,000	กองช่าง	23 ก.ย. - 8 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายหนองไผ่- สี่แยกหนองอ้ว หมู่ที่ 10	300,000	297,000	3,000	กองช่าง	8 ส.ค. - 8 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดโพธิ์ชัย ราราม บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	326,000	324,500	1,500	กองช่าง	16 พ.ค. - 16 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7.	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรังภายในตำบล บ้านโคก	400,000	274,000	0.00	กองช่าง	5 ก.พ. - 19 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 126,000

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
8.	เสริมผิวถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง จากสี่แยกบ้านนางพวงผกา อัมพรัตน์ ถึง ถนนเพ็ญ-สร้างคอม	230,600	230,000	600	กองช่าง	29 พ.ค. - 29 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย ทรงพล อัครรัตน์ บ้านโคก หมู่ที่ 7	97,600	97,000	600	กองช่าง	16 พ.ค. - 16 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10.	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านน้ำชุ่ม	130,000	129,000	1,000	กองช่าง	18 ก.ย. - 19 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
11.	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก ถนนทุก สายในหมู่บ้านดอนบก หมู่ที่ 11	316,500	315,000	1,500	กองช่าง	1 พ.ค. - 22 พ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
12.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์-ห้วย อ่อมไธ้ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	171,000	170,000	1,000	กองช่าง	8 ม.ค. - 6 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย ทองศรี บ้านโนนสังวาลย์ หมู่ที่ 6	326,000	325,000	1,000	กองช่าง	8 พ.ค. - 9 ก.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
14.	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าบ้าน นายสมบัติ อบชัย บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	40,000	39,500	500	กองช่าง	8 ม.ค. - 6 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
15.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้าน โคก(แยกหน้าโรงเรียน)-คุ่มน้อยน่าน้ำชุ่ม	280,000	268,120.46	11,879.54	กองช่าง	ส.ค. - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	---------	----------------	-------------	--------------	----------------	----------

		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	รับผิดชอบ	ดำเนินการ		
16.	วางท่อระบายน้ำกลม สายข้างบ้านนาง อรุณ พรหมโคตร-หน้าบ้านคุณยายพิกุล พรหมสีชา หมู่ที่ 7	230,000	228,000	2,000	กองช่าง	21 ส.ค. – 22 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
17.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนายนาย สนั่นถึงนายนายสรวง เมืองวงศ์ หมู่ที่ 5	150,000	149,000	1,000	กองช่าง	24 ก.ย. – 8 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอน งบประมาณ
18.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายน้ำน้ำ ชุ่ม - กุดกุง ถึงคุ่มน้อย นาน้ำชุ่ม หมู่ที่ 5	200,000	-	200,000	กองช่าง	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม		3,941,900	3,580,320.46	235,579.54				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่	ช่วงระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
-------	---------	----------------	-------------	--------------	----------------	----------

		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ	รับผิดชอบ	ดำเนินการ		
1.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอินทวงษาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี บ้านนาข้าวหอม หมู่ที่ 8	20,000	20,000	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอินทวงษาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 3	20,000	20,000	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอินทวงษาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี บ้านดอนบาก หมู่ที่ 11	20,000	20,000	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ เจ้าอินทวงษาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 10	20,000	20,000	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
5.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระ	20,000	20,000	0.00	สำนัก	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

	เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคก หมู่ที่ 1				ปลัดเทศบาล			
6.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2	20,000	20,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านดอนเตือ หมู่ที่ 4	20,000	20,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านน่าน้ำขุ่น หมู่ที่ 5	20,000	20,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 9	20,000	20,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
10.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโนนสังวาล หมู่ที่ 6	20,000	20,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

11.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านโคก หมู่ที่ 7	20,000	20,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	มีนาคม - เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
12.	โครงการ Big Cleaning Day	20,000	16,852	3,148	สำนักปลัดเทศบาล	19 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านโคก	60,000	59,870	130	สำนักปลัดเทศบาล	เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
14.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	60,000	-	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 60,000
15.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	40,000	-	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 40,000

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
16.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	50,000	-	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 50,000
17.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลบ้านโคก	30,000	-	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000
18.	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	20,000	-	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด

								20,000
19.	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มประชาชนตำบลบ้านโคก	30,000	-	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000
รวม		530,000	296,722	3,278				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	100,000	23,518	40,482	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตลอดทั้งปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 36,000
2.	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000	366,851.50	98.50	สำนัก ปลัดเทศบาล	มี.ค - เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 147,950
								โอนลด 281,000

3.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	48,829	1,171	สำนัก ปลัดเทศบาล	กรกฎาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	30,000	-	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000
5.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	-	10,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 40,000
รวม		730,000	439,198.50	51,751.50				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1.	โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา	30,000	25,300	4,700	กองการศึกษา	ตุลาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.	สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงาน ๆ	10,000	9,000	1,000	กองการศึกษา	มกราคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000	24,390	5,610	กองการศึกษา	เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	30,000	25,390	4,610	กองการศึกษา	กรกฎาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5.	โครงการงานของดีอำเภอสร้างคอม	70,000	70,000	0.00	กองการศึกษา	ธันวาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

6.	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	130,000	30,000	0.00	กองการศึกษา	พฤษภาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 100,000
7.	โครงการธรรมะสัญจร	47,000	45,700	1,300	กองการศึกษา	ก.ค. - ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม		347,000	229,780	17,220				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1.	โครงการคัดแยกขยะ	60,000	32,690	27,310	สำนัก ปลัดเทศบาล	กันยายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2.	โครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระ เกียรติ	30,000	-	30,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
3.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	50,000	-	16,030	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 33,970
4.	โครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	10,000	-	10,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	
5.	โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	10,000	-	10,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	

6.	โครงการสำนักงานอยู่ นามอง สู่ถนนงามตา หน้าบ้านสะอาดประชาชนมีสุข	40,000	-	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 40,000
7.	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	30,000	-	0.00	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	ไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด 30,000
รวม		230,000	32,690	93,340				

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
1.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาน้ำชุ่ม	452,280	451,981	299	กองการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 พ.ย. 67 - มี.ค.68 ภาคเรียนที่ 1 พ.ค. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 1,500
2.	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ กีฬา เด็กปฐมวัย	20,000	20,000	0.00	กองการศึกษา	มีนาคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3.	โครงการจัดนิทรรศการเสนอผลงานด้าน การศึกษาและกิจกรรมมอบวุฒิบัตร	10,000	9,390	610	กองการศึกษา	เมษายน 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	31,312	18,688	กองการศึกษา	มกราคม 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบ้านโคก	120,000	119,670	330	กองการศึกษา	กุมภาพันธ์ 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	514,340	407,670	47,951	กองการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 พ.ย. 67 - มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนลด 59,000

	บ้านโคก					ภาคเรียนที่ 1 พ.ค. - ก.ย.68	
7.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในพื้นที่	2,673,800	2,466,400	207,400	กองการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 พ.ย. 67 - มี.ค.68 ภาคเรียนที่ 1 พ.ค. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				
8.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนบง	188,340	172,876	15,464	กองการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 พ.ย. 67 - มี.ค.68 ภาคเรียนที่ 1 พ.ค. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนเต็อ	285,280	261,001	24,279	กองการศึกษา	ภาคเรียนที่ 2 พ.ย. 67 - มี.ค.68 ภาคเรียนที่ 1 พ.ค. - ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 8,000
รวม		4,314,040	3,940,300	315,021				

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
		งบประมาณ อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	คงเหลือ				

1.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	35,000	35,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล	ตุลาคม 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	รวม	35,000	35,000	0.00				